



Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

Recibo No. TRI/2018/COSAMALOAPAN/10533

C. Raúl Hermida Salto
COSAMALOAPAN
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2018
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Fidel Uscanga Sena
Observaciones:	

Cadena original:

F4GMCwjUZDqSBiZBA2GT4e76q5tqDBNfqLaEjuRIUNb5xwMJgH/J1q5L36ukFM2ELaJUZfcPq0m/
WzRjNGkhfRxa2PgaiJsiVUhvx9PKP8UHRtxsoSh1DqA8bcer3QIAjZgW+pZPqM8PrjF3LA8+bpu3cfv+Uv59r
P2mZEqaLeM=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 045 COSAMALOAPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 34,509,059.00

Hoja: 1 de 5
Fecha de Aprobación: 24/07/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero																														
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales			Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	
SJ	02	e																															ANEXO	1.00		
2018	30	045	0100	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANDREA MENDEZ BUSTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	30045000 1	COSAMALOAPAN	195.00	19/02/2018	05/04/2018	100.00	15/03/2018	11/05/2018	385,905.20	385,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,905.20	385,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,905.20	385,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	72.00	Obra Terminada
SH	02	d																															OBRA	6.00		
2018	30	045	0104	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA ISLETA	30045022 2	LA ISLETA	0.00			0.00			371,476.62	371,476.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	44.00		
SH	02	d																															OBRA	13.00		
2018	30	045	0110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MARCO ANTONIO	30045008 6	MARCO ANTONIO	60.00	06/06/2018		59.91	18/06/2018		902,758.85	902,758.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,930.01	540,930.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,930.01	540,930.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	65.00	Obra en Proceso
SH	02	d																															OBRA	10.00		
2018	30	045	0111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AMPLIACIÓN RAUL SATURNINO	30045038 5	AMPLIACIÓN RAUL SATURNINO	0.00			0.00			694,429.88	694,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00		
SH	02	e																															OBRA	10.00		
2018	30	045	0112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS	30045019 1	LÁZARO CÁRDENAS (TIERRA ALTA)	0.00			0.00			407,176.30	407,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00		
SH	02	e																															OBRA	8.00		
2018	30	045	0113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALADERO	30045003 4	EL SALADERO	0.00			0.00			325,741.03	325,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00		
SH	02	d																															OBRA	7.00		
2018	30	045	0116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE	30045006 0	VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00			0.00			486,100.91	486,100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00		
SH	02	d																															OBRA	10.00		
2018	30	045	0117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN KILÓMETRO VEINTE	30045018 8	KILÓMETRO VEINTE	0.00			0.00			694,429.88	694,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00		
SH	02	c																															OBRA	5.00		
2018	30	045	0127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA	30045005 2	LA LAJA	0.00			0.00			139,775.36	139,775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00		
SH	02	b																															OBRA	5.00		
2018	30	045	0128	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA	30045005 2	LA LAJA	0.00			0.00			182,925.12	182,925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00		
SH	02	a																															OBRA	5.00		
2018	30	045	0129	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA	30045005 2	LA LAJA	0.00			0.00			146,381.06	146,381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00		

Raúl Hernández Salto
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021

TEOFILO CANO PORTELA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
TESORERIA
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN

GUSTAVO IRIGOTYEN HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
CONTRALORIA
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 045 COSAMALOAPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 34,509,059.00

Hoja: 2 de 5
Fecha de Aprobación: 24/07/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																						Unidad de Medida	Aprobadas													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DOS			300450205	POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS)	0.00			0.00			1,388,859.76	1,388,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00								
2018 30 045 0130																																		PERSONA	100.00							
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DOS			300450205	POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS)	0.00			0.00			813,397.96	813,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00								
2018 30 045 0131																																		PERSONA	100.00							
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE VACA			300450133	PLAYA DE VACA (AGUA DULCE)	0.00			0.00			203,595.47	203,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00									
2018 30 045 0132																																	PERSONA	30.00								
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS			300450028	LAS PEÑITAS	0.00			0.00			1,388,859.76	1,388,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00										
2018 30 045 0133																																PERSONA	100.00									
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXAS			300450035	SAN ANTONIO TEXAS	50.00	06/06/2018	49.99	20/06/2018			1,388,859.76	1,388,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,366.60	694,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,366.60	694,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	Obra en Proceso							
2018 30 045 0134																																										
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXAS			300450035	SAN ANTONIO TEXAS	0.00			0.00			813,397.96	813,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00									
2018 30 045 0136																																	PERSONA	100.00								
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PARAISO NOVILLERO			300450027	PARAISO NOVILLERO	51.05	07/06/2018	51.05	22/06/2018			2,105,034.29	2,105,034.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,700.30	1,074,700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,700.30	1,074,700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	Obra en Proceso							
2018 30 045 0137																																										
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL CARPIO ENTRE RUIZ CORTINEZ Y AQUILES SERDAN.			300450001	COSAMALOAPAN	135.00	19/03/2018	82.98	28/03/2018			1,572,167.94	1,572,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,592.50	1,304,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,592.50	1,304,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,712.10								
2018 30 045 0138																																		PERSONA	500.00	Obra en Proceso						
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NOPALTEPEC			300450025	NOPALTEPEC	40.00	01/06/2018	40.00	13/06/2018			2,083,289.63	2,083,289.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,323.80	833,323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,323.80	833,323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	Obra en Proceso							
2018 30 045 0139																																										
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ ENTRE FRANCISCO I MADERO Y JOSE MARIA MORELOS			300450001	COSAMALOAPAN	0.00			0.00			386,150.29	386,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	418.22									
2018 30 045 0140																																	PERSONA	500.00								
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA			300450015	GABINO BARREDA	50.00	05/06/2018	50.00	28/06/2018			1,388,859.76	1,388,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,429.88	694,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,429.88	694,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00								
2018 30 045 0141																																		PERSONA	100.00	Obra en Proceso						

Raúl Hermida Salas
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-07-02

TEOFILO CANO PORTELA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
TESORERIA
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN

GUSTAVO IRIGORRY HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
CONTRALORIA
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 045 COSAMALOAPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 34,509,059.00

Hoja: 3 de 5
Fecha de Aprobación: 24/07/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones		
				Físico			Financiero																													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas	
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE V. CARRANZA Y BLVD. MIGUEL ALEMAN			300450001	COSAMALOAPAN	0.00			0.00			268,605.51	268,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	291.18		
2018 30 045 0142																																	PERSONA	500.00		
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (C. B. DOMINGUEZ, M. HIDALGO, MORELOS, CARRANZA, GALEANA Y OCAMPO)			300450001	COSAMALOAPAN	128.00	01/03/2018		77.64	15/03/2018		1,405,314.84	1,405,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,085.93	1,091,085.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,085.93	1,091,085.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,517.00	
2018 30 045 0143																																	PERSONA	1,000.00	Obra en Proceso	
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA			300450015	GABINO BARREDA	0.00			0.00			813,397.96	813,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00		
2018 30 045 0144																																	PERSONA	100.00		
SE 03 e	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE FERNANDO LOPEZ ARIAS			300450018	FERNANDO LÓPEZ ARIAS	200.00	15/02/2018	21/03/2018	100.00	07/03/2018	31/05/2018	699,921.14	699,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,921.14	699,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,921.14	699,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	754.00	
2018 30 045 0146																																	PERSONA	820.00	Obra Terminada	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OYOZONTLE			300450026	SAN FRANCISCO (OYOZONTLE)	0.00			0.00			600,802.98	600,802.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		
2018 30 045 0147																																	PERSONA	200.00		
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PARAISO NOVILLERO			300450027	PARAISO NOVILLERO	0.00			0.00			1,221,528.88	1,221,528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00		
2018 30 045 0149																																	PERSONA	150.00		
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE FERNANDO LOPEZ ARIAS			300450018	FERNANDO LÓPEZ ARIAS	70.00	15/05/2018		70.00	01/06/2018		824,918.39	824,918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,442.87	577,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,442.87	577,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	820.00	
2018 30 045 0151																																	PERSONA	200.00	Obra en Proceso	
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COL. CIPRIANO VILLASANA			300450001	COSAMALOAPAN	170.00	01/03/2018	19/04/2018	100.00	28/03/2018	03/05/2018	709,412.01	709,412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,412.01	709,412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,412.01	709,412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018 30 045 0152																																	ALUMNO	100.00	Obra Terminada	
SJ 02 a	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOB ROUSSEAU UBICADO EN LA COLONIA EL LAUREL			300450001	COSAMALOAPAN	0.00			0.00			363,340.06	363,340.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2018 30 045 0153																																	ALUMNO	30.00		
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE 300PRO2232 EN LA COLONIA OBRERA			300450001	COSAMALOAPAN	140.00	05/03/2018		69.60	23/03/2018		520,823.31	520,823.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,493.03	362,493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,493.03	362,493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018 30 045 0154																																	ALUMNO	285.00	Obra en Proceso	
SD 01 a	REHABILITACIÓN DE CARCAMO SANITARIO EL EMPALME SOBRE EL BLVD. SAN CRISTOBAL			300450001	COSAMALOAPAN	57.02	03/05/2018		57.02	08/06/2018		1,344,837.89	1,344,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,869.50	766,869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,869.50	766,869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00	
2018 30 045 0155																																	PERSONA	2,000.00	Obra en Proceso	

Raúl Hermida Soto
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN

TEOFILO CANO PORTELA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
TESORERIA
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN

GUSTAVO IRIGOEYEN HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
CONTRALORIA
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN



Hoja: 4 de 5
Fecha de Aprobación: 24/07/2018

Raúl Hernández Salto
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
2018-2021
SONOMA COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ

AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

GUSTAVO IRIGOYEN HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORIA
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOC 1111111111



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 045 COSAMALOAPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 34,509,059.00

Hoja: 5 de 5
Fecha de Aprobación: 24/07/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
SO 03 h	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL COCUTE			30045000 9	ESTACIÓN COCUTE	0.00			0.00			495,698.16	495,698.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DISPENSA RIO	1.00	
2018 30 045 0167																																		PERSONA
SJ 02 k	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE GLORIA DE COAPA (EL JOBO)			30045016 8	GLORIA DE COAPA (EL JOBO)	0.00			0.00			714,541.99	714,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018 30 045 0168																																		ALUMNO
SO 01 g	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TUXTILLA			30045018 7	ESTACIÓN TUXTILLA	0.00			0.00			119,478.69	119,478.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DISPENSA RIO	1.00		
2018 30 045 0169																																	PERSONA	280.00
SO 01 g	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR			30045002 1	EL MIRADOR	0.00			0.00			125,387.40	125,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DISPENSA RIO	1.00		
2018 30 045 0170																																	PERSONA	296.00
SD 01 b	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ, MORELOS Y RUIZ CORTINES			30045000 1	COSAMALOAPAN	71.00	04/05/ 2018		70.52	01/06/ 2018		532,068.14	532,068.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,260.00	375,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,260.00	375,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	793.00
2018 30 045 0171																																		
																												Obra en Proceso						

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

34,509,059.00 34,509,059.00

12,691,763.55 12,691,763.55

12,691,763.55 12,691,763.55

Raúl Hernández Salto
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN

TEOBILLO CANO PORTELA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

AGUSTÍN JAIME SACRAMENTO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN

GUSTAVO IRIGORRY HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORIA
COSAMALOAPAN
LE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN