



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 045 COSAMALOAPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 38,919,234.00

Hoja: 02.07.2019
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SU 01 b	REHABILITACIÓN DE TRAMO COLAFRASEO DEL SISTEMA DE DRENAR SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN PORFIRIO DÍAZ	300450001	COSAMALOAPAN	100.00	22/01/2019	25/02/2019	100.00	21/03/2019	21/03/2019	832,255.72	832,255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,255.72	832,255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,255.72	832,255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	35.00	de 4 OBRA TERMINADA AL 100%		
2019-30-045-0301																															PERSONA	650.00			
SJ 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GUILLERMO LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO LOPEZ AYBON	300420010	FERNANDO LOPEZ AYBON	0.00			0.00			178,864.72	178,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	72.00		
SU 04 i	REHABILITACIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE ELVD. SAN CRISTÓBAL Y POSTERIOR EN COSAMALOAPAN	300450001	COSAMALOAPAN	100.00	01/03/2019	18/04/2019	100.00	24/04/2019	24/04/2019	603,595.47	603,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,595.47	603,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,595.47	603,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	de 4 OBRA TERMINADA AL 100%	
2019-30-045-0302																																PERSONA	160.00		
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA CENTRAL MIGUEL AYMAN EN LA LOCALIDAD DE CASINO BARREDA.	300420015	CARPIO VERACRUZ	0.00			0.00			721,724.81	721,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	342.00		
SU 01 c	REHABILITACIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN CALLE SAN CRISTÓBAL ENTRE CALLE RAYÓN Y CONSTITUCIÓN EN COSAMALOAPAN	300450001	COSAMALOAPAN	100.00	13/03/2019	26/04/2019	100.00	06/05/2019	08/05/2019	603,595.47	603,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,595.47	603,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,595.47	603,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	228.00	de 4 OBRA TERMINADA AL 100%	
2019-30-045-0304																																PERSONA	150.00		
SU 01 c	REHABILITACIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN LA CALLE LIBERTAD EN COSAMALOAPAN	300450001	COSAMALOAPAN	100.00	25/03/2019	23/04/2019	100.00	11/04/2019	11/04/2019	2,347,214.95	2,347,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,214.95	2,347,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,214.95	2,347,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	350.00	de 4 OBRA TERMINADA AL 100%	
2019-30-045-0305																																	PERSONA		450.00
SJ 02 w	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL TELEBACHILLERATO DE POBLADO DOS	300150005	POBLADO DOS (AMPLIACIÓN APARTAMIENTOS NEGROS)	43.00	05/02/2019		13.00	21/02/2019		778,864.72	778,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,444.51	335,444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,444.51	335,444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	97.00	OBRA EN PROCESO	
SU 01 c	REHABILITACIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN LA CALLE OCAIMPO ENTRE RAYÓN E INDEPENDENCIA EN COSAMALOAPAN	300450001	COSAMALOAPAN	40.00	05/05/2019		10.00	21/05/2019		2,153,595.47	2,153,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,376.42	663,376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,376.42	663,376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	233.00	de 4 OBRA EN PROCESO	
2019-30-045-0307																																	PERSONA		400.00
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FERNANDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	300150001	COSAMALOAPAN	100.00	12/03/2019	10/05/2019	100.00	29/03/2019	14/05/2019	178,864.72	178,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,864.72	178,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,864.72	178,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	507.00	OBRA TERMINADA AL 100%	
SU 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MOTALTEPEC	300450002	MOTALTEPEC	0.00			0.00			703,595.47	703,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
2019-30-045-0309																																		PERSONA	500.00
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN VIEIRA EN LA LOCALIDAD DE EL NIADOR	300420021	EL NIADOR	100.00	19/03/2019	17/05/2019	100.00	24/04/2019	03/05/2019	324,271.53	324,271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,271.53	324,271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,271.53	324,271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	55.00	OBRA TERMINADA AL 100%	
2019-30-045-0310																																			

Nombre y Firma
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal



Nombre y Firma
 TEOFILO CANO BERTHA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y Firma
 AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma
 GUSTAVO RICOYEN HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

**RESIDENCIA MUNICIPAL
 DE CARPIO, VERACRUZ
 2018-2021
 SOMOS COSAMALOAPAN**

**SECRETARIA
 DE CARPIO VERACRUZ
 2018-2021
 SOMOS COSAMALOAPAN**

**CONTRALORIA
 DE CARPIO, VERACRUZ
 2018-2021
 SOMOS COSAMALOAPAN**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 015 COSAMALOAPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 38,949,234.00

Hoja: 09/07/2019
 Fecha de Aprobación: 09/07/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Notas		Observaciones								
					%	Fecha real		%	Fecha real		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobados			
						Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Inicio	Termino	Inicio
02	0	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE LA COYULA	30040000	COSAMALOAPAN	41.00	03/09/2019	14/09/2019	41.00	14/09/2019	425,252.49	455,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	OBRA EN PROCESO		
02	k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DOS	30040020	POBLADO DOS (AMPUTACIÓN PIEDRAS NEGRAS)	100.00	07/02/2019	25/06/2019	50.44	24/02/2019	778,854.72	778,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	48.00	de 4 OBRAS PLANIADAS FISCALMENTE	
03	h	CONSTRUCCIÓN DEL EXITINA FERIA EN LA CALLE JESUS GARCIA LUNA LA CARRETERA MUNICIPAL	30040000	COSAMALOAPAN	0.00			0.00		2,700,829.76	2,700,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00			
02	k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LAZARDO GARDENAS (TIERRA NUA)	30040010	LAZARDO GARDENAS (TIERRA NUA)	0.00			0.00		778,854.72	778,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	31.00		
03	c	CONSTRUCCIÓN DE ORENATE PUENTE EN LA CALLE INVERNIA ENTRE CLAUDIO BAUTISTA Y CONTRIBUCIÓN EN COSAMALOAPAN	30040000	COSAMALOAPAN	0.00			0.00		702,320.81	702,320.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00		
02	w	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS INVÁLIDOS BRAVO AHUJA EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DOS	30040000	POBLADO DOS (AMPUTACIÓN PIEDRAS NEGRAS)	50.00	07/02/2019		0.00		778,854.72	778,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	OBRA EN PROCESO
01	a	REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE FONDO EN EL BARRIO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE SANTOS DEBOLADOS Y ZARAGOZA	30040000	COSAMALOAPAN	100.00	02/04/2019	31/02/2019	100.00	11/04/2019	1,974,652.97	1,974,652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	OBRA TERMINADA 100%	
02	w	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL	30040000	COSAMALOAPAN	100.00	26/03/2019	24/02/2019	100.00	05/04/2019	761,033.85	761,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	169.00	OBRA TERMINADA 100%
02	g	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD DE PARAISO NOVILLERO	30040002	PARAISO NOVILLERO	100.00	09/09/2019	07/05/2019	81.07	24/07/2019	778,854.72	778,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	169.00	OBRA TERMINADA FISCALMENTE
01	b	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES ASOCIADOS A LOS PROYECTOS	30040000	COSAMALOAPAN	0.00			0.00		1,164,655.73	1,164,655.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5.00	
02	f	CONSTRUCCIÓN DE CUADRILLONES Y BANQUILAS EN EL CAMINO VIEJO A DOMATLAN	30040000	COSAMALOAPAN	100.00	23/01/2019	31/05/2019	81.73	07/06/2019	400,558.32	400,558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	OBRA TERMINADA FISCALMENTE

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre y Firma

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COSAMALOAPAN
 DE CARPIO, VERACRUZ
 2018-2021
 'SOMOS COSAMALOAPAN'

TEOFILO CAHO-ORTEGA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y Firma

TESORERIA
 AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 SOMOS COSAMALOAPAN

GUSTAVO BRIDYEN HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FINANCIERAS
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 045 COSAMALOAPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMOF
 Presupuesto Autorizado: 38,919,234.00

Hoja: 09/07/2019
 Fecha de Aprobación: 09/07/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Inicio
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS NIQUANOS.	30045000	LOS NIQUANOS	40.41	05/07/2019	21/07/2019	40.41	21/07/2019	1,391,866.43	1,391,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,537.85	562,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,537.85	562,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	OBRA EN PROCESO
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL PUEBLO DE VILLAS	30045018	EL PUEBLO DE VILLAS	77.38	07/07/2019	09/07/2019	77.38	09/07/2019	1,043,829.00	1,043,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,795.04	807,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,795.04	807,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	OBRA EN PROCESO
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CERRILLO COLORADO	30045000	CERRO CULIQUAN	35.00	04/07/2019		0.00		1,391,866.43	1,391,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA EN PROCESO			
SD	01	REPARACION DEL DISEÑO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE YORBA EN LA CATEGORIA MUNICIPAL	30015000	COSAMALOAPAN	100.00	30/04/2019	30/06/2019	100.00	03/07/2019	330,605.51	330,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,605.51	330,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,605.51	330,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA TERMINADA 100%			
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	30015000	COSAMALOAPAN	70.70	06/07/2019	04/07/2019	70.70	04/07/2019	2,435,768.14	2,435,768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,101.62	1,722,101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,101.62	1,722,101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	140.00	OBRA EN PROCESO	
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO LOPEZ ARIAS.	30015001	FERNANDO LOPEZ ARIAS	0.00			0.00		1,391,866.43	1,391,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00		
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	30045014	SAN ISIDRO	0.00			0.00		1,037,799.53	1,037,799.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00		
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN BOLIVAR	30045013	PLAN BOLIVAR	25.00	11/07/2019		0.00		1,391,866.43	1,391,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	OBRA EN PROCESO	
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	30045002	EL MIRADOR	100.00	19/07/2019	16/07/2019	100.00	29/07/2019	1,670,239.71	1,670,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,239.71	1,670,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,239.71	1,670,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00	OBRA TERMINADA 100%	
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	30045015	SANTA CRUZ	100.00	20/07/2019	21/07/2019	81.33	07/07/2019	1,391,866.43	1,391,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,008.22	1,132,008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,008.22	1,132,008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00	OBRA TERMINADA 100%	
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE	30045005	VENEDIC DE NOVEMBRE	65.00	02/07/2019	23/07/2019	44.78	23/07/2019	1,043,347.79	1,043,347.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,266.15	467,266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,266.15	467,266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	OBRA EN PROCESO DE ATRASO		

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COSAMALOAPAN
 DE CARPIO, VERACRUZ
 2018-2021
 "SOMOS COSAMALOAPAN"

Vocal de Control y Vigilancia
 Nombre y firma

Tesorero Municipal
 Nombre, firma y sello

Contralor Municipal
 Nombre, firma y sello



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 045 COSAMALOAPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 38,949,234.00

Hoja: 09/07/2019
 Fecha de Aprobación: 09/07/2019

Programa				Avances Físico Financieros						Estructura Financiera (División Aprobada)							Estructura Financiera (División Obligatoria)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas						
02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LUXILLA	3001018	ESTACION LUXILLA	0.00			0.00			805,933.22	805,933.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OSHA	10.00			
2019 20 045 0334																																			02	PERSONA	10.00		
02	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MISLA BENEFICENTRO LOCALIDAD DE ECUTIO DIASIS	3001009	COSAMALOAPAN	0.00			0.00			480,068.25	480,068.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2019 20 045 0333																																			02	ANEXO	175.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO										38,919,234.00	38,919,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,412,782.31	18,412,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AVISO IMPORTANTE:

* No Aplica el IVS en obras y acciones de incidencia directa
 * Exceso al 30% en obras de tipo complementario, y en conjunto de Tipo Complementario Restringido, Grupos Institucionales y Programa de Desarrollo Institucional Municipal

Raúl Hernández Salto
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TEOFILO CANO PORTELA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

GUSTAVO JACOYEN HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/COSAMALOAPAN/13200