



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: **30 Veracruz**
 Clave y Nombre del Municipio: **045 COSAMALOAPAN**
 Fuente de Financiamiento: **FISMDF**
 Presupuesto Autorizado: **38,919,234.00**

Hoja: **09/07/2019**
 Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico Financiero						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones																		
							%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiación	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiación	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiación	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas															
								Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino			
SJ	01	b		REHABILITACION DE TRAMO COLAFRANCO DEL SISTEMA DE BOMBAS SANITARIO EN LA PROLONGACION PORFIRIO DÍAZ	300420001	COSAMALOAPAN	100.00	22/01/2019	25/07/2019	100.00	21/03/2019	21/03/2019	832,255.72	832,255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,255.72	832,255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	35.00	de 4													
2019	30	045	0301																																	PERSONA	650.00														
																																					ANEXO		1.00												
																																					ALUMNO		72.00												
SJ	02	h		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEJO LOPEZ LOPEA EN LA LOCALIDAD DE FERRANCO LOPEZ RIOS	300420010	FERRANCO LOPEZ RIOS	0.00			0.00			178,864.72	178,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2019	30	045	0301																																			METRO LINEAL	200.00												
																																						PERSONA	160.00												
																																						ANEXO	1.00												
SJ	02	i		REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE ELVD. SAN CRISTOBAL Y POSTIZO CIVIL EN COSAMALOAPAN	300420001	COSAMALOAPAN	100.00	01/03/2019	18/04/2019	100.00	24/04/2019	24/04/2019	603,595.47	603,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,595.47	603,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2019	30	045	0302																																					PERSONA	160.00										
																																							ANEXO	1.00											
																																								ALUMNO	342.00										
SJ	01	c		REHABILITACION DE DOTAR FLUVIAL EN AVDA. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE RAYON Y CONSTITUCION EN COSAMALOAPAN	300450001	COSAMALOAPAN	100.00	13/03/2019	26/04/2019	100.00	06/05/2019	08/05/2019	603,595.47	603,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,595.47	603,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2019	30	045	0304																																						PERSONA	150.00									
																																									ANEXO	1.00									
SJ	01	c		REHABILITACION DE DRENAJE FLUVIAL EN LA CALLE LIBERTAD EN COSAMALOAPAN	300450001	COSAMALOAPAN	100.00	25/03/2019	23/04/2019	100.00	11/04/2019	11/04/2019	2,347,214.95	2,347,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,214.95	2,347,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2019	30	045	0305																																							PERSONA	420.00								
																																										ANEXO	1.00								
SJ	02	w		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO DE POBLADOS	300150005	POBLADOS (AMPLIACION FIBRAS NEGRAS)	43.00	05/02/2019		13.00	21/02/2019		778,864.72	778,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,444.51	335,444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2019	30	045	0306																																								ALUMNO	97.00							
SJ	01	c		REHABILITACION DE DRENAJE FLUVIAL EN LA CALLE OCAIMPO ENTRE RAYON E INDEPENDENCIA EN COSAMALOAPAN	300450001	COSAMALOAPAN	40.00	05/02/2019		10.00	21/02/2019		2,153,595.47	2,153,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,376.42	663,376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2019	30	045	0307																																																
SJ	02	k		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FERRANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL	300450001	COSAMALOAPAN	100.00	12/03/2019	10/05/2019	100.00	29/03/2019	14/05/2019	778,864.72	778,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,864.72	778,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2019	30	045	0308																																																
SJ	03	c		CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MOTALTEPEC	300450002	MOTALTEPEC	0.00			0.00			703,595.47	703,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2019	30	045	0309																																																
SJ	02	k		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAYON VERDE EN LA LOCALIDAD DE EL NABADOR	300420002	EL NABADOR	100.00	19/03/2019	17/05/2019	100.00	24/04/2019	03/05/2019	324,271.53	324,271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,271.53	324,271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2019	30	045	0310																																																

H. Honorable Sr.
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

RESIDENCIA MUNICIPAL
 COSAMALOAPAN
 DE CARPIO, VERACRUZ
 2018-2021
 SOMOS COSAMALOAPAN

TEOFILO CANO BERTHA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 TESORERIA
 COSAMALOAPAN
 DE CARPIO VERACRUZ
 2018-2021
 SOMOS COSAMALOAPAN

GUSTAVO RICOYEN HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 CONTRALORIA
 COSAMALOAPAN
 DE CARPIO, VERACRUZ
 2018-2021
 SOMOS COSAMALOAPAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 015 COSAMALOAPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 38,949,234.00

Hoja: 69/07/2019
 Fecha de Aprobación: 09/07/2019

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Notas		Observaciones			
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobados				
				%	Fecha real	%	Fecha real																									%	Fecha real	%
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDOZA EN LA COMUNIDAD LA COLONIA	30040000	COSAMALOAPAN	41.00	05/09/2019	41.00	14/09/2019	455,032.49	455,032.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,557.73	105,557.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	OBRA EN PROCESO
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE POBLADO DOS	30040020	POBLADO DOS (AMPUTACIÓN PIEDRAS NEGRAS)	100.00	07/02/2019	50.44	24/02/2019	778,854.72	778,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,535.55	626,535.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	de 4 OBRA TERMINADA FISCALMENTE	
SD 03	CONSTRUCCIÓN DEL EXITINA F FIVIAL EN LA CALLE JESUS GARCIA LUNA LA CARCERA MUNICIPAL	30040000	COSAMALOAPAN	0.00		0.00		2,700,829.76	2,700,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LAZARO GARDENAS (TIERRA ALTA)	30040010	LAZARO GARDENAS (TIERRA ALTA)	0.00		0.00		778,854.72	778,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00		
SD 03	CONSTRUCCIÓN DE ORENAT PAVIAL EN LA CALLE INVERNIA ENTRE CLAUDIO BAUTISTA Y CONTRIBUCIÓN EN COSAMALOAPAN	30040000	COSAMALOAPAN	0.00		0.00		702,320.81	702,320.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS INVICTOR BRAVO AHUJA EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DOS	30040000	POBLADO DOS (AMPUTACIÓN PIEDRAS NEGRAS)	50.00	07/02/2019	0.00		778,854.72	778,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	OBRA EN PROCESO	
SE 01	REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE FONCAL EN BARRIO EN LA AV. INDEPENDENCIA EN ENTRE SANTOS DEBOLLADOS Y ZARAGOZA	30040000	COSAMALOAPAN	100.00	02/04/2019	100.00	11/04/2019	1,974,652.97	1,974,652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,652.97	1,974,652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	OBRA TERMINADA 100%
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL	30040000	COSAMALOAPAN	100.00	26/04/2019	100.00	05/04/2019	761,033.86	761,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,033.86	761,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	OBRA TERMINADA 100%	
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD DE PARAISO NOVILLERO	30040002	PARAISO NOVILLERO	100.00	08/09/2019	81.07	24/07/2019	778,854.72	778,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,786.69	654,786.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	OBRA TERMINADA FISCALMENTE	
US 01	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES ASOCIADOS A LOS PROYECTOS	30040000	COSAMALOAPAN	0.00		0.00		1,164,655.73	1,164,655.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE CUADRILLONES Y BANQUILAS EN EL CAMINO VIEJO A DOMATLAN	30040000	COSAMALOAPAN	100.00	23/07/2019	81.73	07/08/2019	400,558.32	400,558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,622.91	327,622.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA TERMINADA FISCALMENTE

[Signature]
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre y Firma



[Signature]
 TEORLO CANO PORTELA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y Firma

[Signature]
 AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre y Firma
 2018-2021
 SOMOS COSAMALOAPAN

[Signature]
 GUSTAVO BRIDYEN HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre y Firma
 COSAMALOAPAN
 DE CARPIO, VERACRUZ
 2018-2021
 SOMOS COSAMALOAPAN
 CONTRALORIA



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FINANCIERAS
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 045 COSAMALOAPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMOF
 Presupuesto Autorizado: 38,919,234.00

Hoja: 09/07/2019
 Fecha de Aprobación: 09/07/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Inicio
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS NIÑANOS.	30045000	LOS NIÑANOS	40.41	05/07/2019	21/07/2019	40.41	21/07/2019	1,391,866.43	1,391,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,537.85	562,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,537.85	562,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	OBRA EN PROCESO
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL PUEBLO DE VILVIE	30045018	EL PUEBLO DE VILVIE	77.38	07/07/2019	09/07/2019	77.38	09/07/2019	1,043,829.00	1,043,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,795.04	807,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,795.04	807,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	OBRA EN PROCESO
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CERRILLO COLORADO	30045000	CERRO CULCAYAN	35.00	04/07/2019		0.00		1,391,866.43	1,391,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA EN PROCESO		
SD	01	REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE YORBA EN LA CATEGORÍA MUNICIPAL	30015000	COSAMALOAPAN	100.00	30/04/2019	30/06/2019	100.00	03/07/2019	330,605.51	330,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,605.51	330,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,605.51	330,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA TERMINADA 100%		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	30015000	COSAMALOAPAN	70.70	06/07/2019	04/07/2019	70.70	04/07/2019	2,435,768.14	2,435,768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,101.62	1,722,101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,101.62	1,722,101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA EN PROCESO		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO LÓPEZ ARIAS.	30015001	FERNANDO LÓPEZ ARIAS	0.00			0.00		1,391,866.43	1,391,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA EN PROCESO		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	30045014	SAN ISIDRO	0.00			0.00		1,037,799.53	1,037,799.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA EN PROCESO		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN BOLIVAR	30045013	PLAN BOLIVAR	25.00	11/07/2019		0.00		1,391,866.43	1,391,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA EN PROCESO		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	30045002	EL MIRADOR	100.00	19/07/2019	16/07/2019	100.00	29/07/2019	1,670,239.71	1,670,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,239.71	1,670,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,239.71	1,670,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA TERMINADA 100%		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	30045015	SANTA CRUZ	100.00	20/07/2019	21/07/2019	81.33	07/07/2019	1,391,866.43	1,391,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,008.22	1,132,008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,008.22	1,132,008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA TERMINADA 100%		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE	30045005	VENIL DE NOVEMBRE	85.00	02/07/2019	23/07/2019	44.78	23/07/2019	1,043,347.79	1,043,347.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,266.15	467,266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,266.15	467,266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA EN PROCESO DE ATRASO			

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COSAMALOAPAN
 DE CARPIO, VERACRUZ
 2018-2021
 "SOMOS COSAMALOAPAN"

Vocal de Control y Vigilancia
 Nombre y firma

Tesorero Municipal
 Nombre, firma y sello

Contralor Municipal
 Nombre, firma y sello



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 045 COSAMALOAPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 38,940,234.00

Hoja: 09
 Fecha de Aprobación: 09/07/2019

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)							Metas		Observaciones						
				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)			Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)				Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)			Unidad de Medida	Aprobadas													
				%	Fecha real	%	Fecha real	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentia		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término							
02 2019 20 045 0334	CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LUXTELA	3001018	ESTACION LUXTELA	0.00		0.00																				OSHA	10.00					
02 2019 20 045 0333	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MISLA BENEFICENTIA LOCALIDAD DE ECUTIO DIASIS	3001000	COSAMALOAPAN	0.00		0.00																					ANEXO	1.00	de 4			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										38,919,234.00	38,919,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

AVISO IMPORTANTE:

* No Aplica el IVA en obras y acciones de incidencia directa
 * Exceso al 30% en obras de tipo complementario, y en conjunto de tipo Complementary Restrictivo, Grupos Instalados y Programa de Desarrollo Institucional Municipal

Nombre, firma y sello
HAI HERIBOS SALTO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COSAMALOAPAN
 DE CARPIO, VERACRUZ
 2018-2021
 "SOMOS COSAMALOAPAN"

Nombre y firma
TEOFILO CANO PORTELA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre, firma y sello
AGUSTIN JAIMÉ SACRAMENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA
 COSAMALOAPAN
 DE CARPIO, VERACRUZ
 2018-2021
 SOMOS COSAMALOAPAN

Nombre, firma y sello
GUSTAVO JARGOYEN HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA
 COSAMALOAPAN
 DE CARPIO, VERACRUZ
 2018-2021
 SOMOS COSAMALOAPAN