



Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

Recibo No. TRI/2018/COSAMALOAPAN/11665

C. Raúl Hermida Salto
COSAMALOAPAN
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Fidel Uscanga Sena
Observaciones:	

Cadena original:
OeAzYgsjB56zEw9nmYEKESI2efex/8Y6Jps3Fqi04c3DluAMmXckZ0uCqsKk1piT/
5qR1Rck3IMK03MAvCFXhk6sM1w8kjW1cmeH82/VDuKmPrpKqPdoZDIFcQW27wb+EBfv4/
NEADP6hlz00KoN9N2eKuzrrG7RvxlNGGyn1AY=



Hoja: 1 de 5
Fecha de Aprobación: 24/10/2018

Raúl Hermida Saldaña
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
**COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ**
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN
CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 045 COSAMALOAPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 34,509,059.00

Hoja: 2 de 5
Fecha de Aprobación: 24/10/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				Físico		Financiero																													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PARAISO NOVILLERO			300450027	PARAISO NOVILLERO	100.00	07/06/2018	05/08/2018	82.25	22/06/2018		2,149,400.60	2,149,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,055.33	1,768,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,055.33	1,768,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	34.00	OBRA TERMINADA FISCAMENTE
2018 30 045 0137																																PERSONA	150.00		
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL CARPIO ENTRE RUIZ CORTINEZ Y AGUILERAS SERDAN.			300450001	COSAMALOAPAN	100.00	19/03/2018	08/05/2018	100.00	28/03/2018	08/08/2018	1,572,167.94	1,572,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,167.94	1,572,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,167.94	1,572,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,712.10	OBRA TERMINADA
2018 30 045 0138																																PERSONA	500.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NOPALTEPEC			300450025	NOPALTEPEC	100.00	01/06/2018	31/07/2018	80.25	13/06/2018		2,080,864.92	2,080,864.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,955.61	1,669,955.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,955.61	1,669,955.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00	OBRA TERMINADA FISCAMENTE
2018 30 045 0139																																PERSONA	150.00		
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ ENTRE FRANCISCO I MADERO Y JOSE MARÍA MORELOS			300450001	COSAMALOAPAN	100.00	10/07/2018	08/08/2018	100.00	09/08/2018	09/08/2018	386,150.29	386,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,150.29	386,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,150.29	386,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	418.22	OBRA TERMINADA
2018 30 045 0140																																PERSONA	500.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA			300450015	GABINO BARREDA	100.00	05/06/2018	03/08/2018	50.14	28/06/2018		1,384,936.23	1,384,936.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,429.88	694,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,429.88	694,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	OBRA TERMINADA FISCAMENTE
2018 30 045 0141																																PERSONA	100.00		
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE V. CARRANZA Y BLVD. MIGUEL ALEMAN			300450001	COSAMALOAPAN	100.00	20/07/2018	13/08/2018	100.00	15/08/2018	15/08/2018	276,668.40	276,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,668.40	276,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,668.40	276,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	300.00	OBRA TERMINADA
2018 30 045 0142																																PERSONA	500.00		
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (C. B. DOMINGUEZ, M. HIDALGO, MORELOS, CARRANZA, GALEANA Y OCAMPO)			300450001	COSAMALOAPAN	100.00	01/03/2018	17/04/2018	100.00	15/03/2018	08/08/2018	1,405,314.84	1,405,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,314.84	1,405,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,314.84	1,405,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,517.00	OBRA TERMINADA
2018 30 045 0143																																PERSONA	1,000.00		
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA			300450015	GABINO BARREDA	0.00			0.00			813,397.96	813,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	OBRA TERMINADA FISCAMENTE	
2018 30 045 0144																																PERSONA	100.00		
SE 03 e	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE FERNANDO LOPEZ ARIAS			300450018	FERNANDO LÓPEZ ARIAS	100.00	15/02/2018	21/03/2018	100.00	07/03/2018	31/05/2018	699,921.14	699,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,921.14	699,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,921.14	699,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	754.00	OBRA TERMINADA
2018 30 045 0146																																PERSONA	820.00		
UB 01 a	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OYOZONTLE			300450026	SAN FRANCISCO (OYOZONTLE)	100.00	11/06/2018	15/07/2018	100.00	16/07/2018	16/07/2018	599,063.00	599,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,063.00	599,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,063.00	599,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.60	OBRA TERMINADA
2018 30 045 0147																																PERSONA	200.00		
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PARAISO NOVILLERO			300450027	PARAISO NOVILLERO	100.00	13/07/2018	31/08/2018	83.00	16/08/2018		1,221,528.88	1,221,528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,868.97	1,013,868.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,868.97	1,013,868.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00	OBRA TERMINADA FISCAMENTE
2018 30 045 0149																																PERSONA	150.00		

Bautista Salto
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TEOFILO GARCIA PORTELA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

GUSTAVO IRIGOYEN HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN

TESORERIA
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN
CONTRALORIA



Hoja: 3 de 5
Fecha de Aprobación: 24/10/2018

Raúl Hernández Salto
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN

**COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN
CONTRALORÍA**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSAMALOAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 045 COSAMALOAPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 34,509,059.00

Hoja: 4 de 5
Fecha de Aprobación: 24/10/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SO	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Raúl Hernández Gaito
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN

TEOFILO CANO PORTELA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
TESORERIA
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN

GUSTAVO IRIGOYEN HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SOMOS COSAMALOAPAN
CONTRALORIA



Hoja: 5 de 5
Fecha de Aprobación: 24/10/2018

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

GUSTAVO IRIGOYEN HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA
COSAMALOAPAN
DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SONDAS COSAMALOAPAN



	LA LAJA	70.00	04/09/ 2018		70.00		28/09/ 2018		694,424.50	694,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,097.15	486,097.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,
COSAMALOAPAN	0.00				0.00				681,359.53	681,359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
									34,509,059.0 0	34,509,059.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,564,761 .61	26,564,761 .61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,55	

MUNICIPAL

TEOFILO CANO PORTELA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

AGUSTIN JAIME SACRAMENTO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA
COSAMALOAPAN
ECARPIO, VERACRUZ
2018-2021
SONJUS COSAMALOAPAN

TRI/2018/COSAMALOAPAN/11665